

تتبع تنفيذ برنامج العمل - فبراير 2025

3-1- مشاريع بتمويل ذاتي من ميزانية الجماعة

المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	ملاحظات
تهيئة جنبات الطرق	20	تمت تهيئة جنبات الطرق بالأحياء التالية: تيرت - الموحدين - المسيرة - السعديين، بتكلفة إجمالية 17.5 مليون درهم	49 %	---
تجويد خدمات التطهير الصلب : الجمع والكنس	93	خدمات الجمع والكنس لسنتي 2023-2024	40 %	تم إبرام صفقة في إطار التدبير المفوض لقطاع التطهير الصلب بمبلغ 18.09 مليون درهم
تحديث ورقمنة الخدمات الإدارية	5	<ul style="list-style-type: none"> تم اقتناء مجموعة من الأنظمة الرقمية والتجهيزات المعلوماتية بتكلفة 1.39 مليون درهم تطوير الموقع الإلكتروني للجماعة في مراحله النهائية 	28 %	في انتظار تعبئة الموارد المالية لإتمام المشروع
توسيع شبكة الأضواء الثلاثية بأهم المحاور الطرقية والمدارات ووضع المطبات وأنظمة السلامة الطرقية بأحياء المدينة وأمام المؤسسات التعليمية	5	يتم تنفيذ صفقة بمبلغ 2.72 درهم تهم أشغال صيانة وتوسيع شبكة الأضواء الثلاثية، صباغة ممرات الراجلين، صباغة بعض المدارات، ورسم الخطوط والعلامات الأرضية نسبة الإنجاز 42 %	23 %	في انتظار دراسة طلبات الجماعة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA لإتمام المشروع
تثبيت لوحات التشوير والتعريف بالاتجاهات داخل وخارج المدينة	5	يتم تنفيذ صفقة بمبلغ 2.36 درهم تهم أشغال تثبيت إشارات المرور، تثبيت علامات اتجاهات المدن المجاورة واتجاهات مواقع المرافق العمومية، وتثبيت العاكسات الأرضية للضوء نسبة الإنجاز 42 %	23 %	---
تجويد خدمات التطهير الصلب : تدبير المطح	25	<ul style="list-style-type: none"> طمر الأزبال وتغطيتها تمرير طريق معبدة على طول 1 كلم 	20 %	تم إبرام صفقة في إطار التدبير المفوض لقطاع التطهير الصلب بمبلغ 5.99 مليون درهم
توسيع وتأهيل شبكة الإنارة العمومية: تغيير المصابيح القديمة بالمصابيح الاقتصادية LED	40	تم تنفيذ 3 صفقات بمبلغ إجمالي 4.36 مليون درهم	12 %	في انتظار تعبئة الموارد المالية لإتمام المشروع

تتبع تنفيذ برنامج العمل - فبراير 2025

ملاحظات	نسبة الإنجاز المئوية	ما تحقق انجازه من المشروع	التكلفة التقديرية (.د.م)	المشروع
تم تخصيص مبلغ 6 مليون درهم للمشروع	10 %	تم الشروع في مسطرة نزع الملكية ▪ (نشر الإعلان بالجريدة الرسمية بتاريخ 2024/12/04)	30	تسوية وضعيبة العقار المحتضن للسوق الأسبوعي
تم إبرام صفقة جديدة، تهم إنجاز الشطر الأول المتعلق بالأشغال الكبرى بمبلغ 19.15 مليون درهم	3 %	أعطيت الانطلاقة للمشروع: أشغال الحفر	50	بناء مرآب تحت أرضي مع سوق نموذجي
تم إبرام صفقة لإنجاز الشطر الأول بمبلغ 11.62 مليون درهم	1 %	أعطيت الانطلاقة للمشروع: أشغال الهدم	15	توسيع وتأهيل مقر وإدارة الجماعة

تتبع تنفيذ برنامج العمل - فبراير 2025

2-3- مشاريع في إطار شراكة

الملاحظات	نسبة الإنجاز المئوية	ما تحقق إنجازه من المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	المشروع
---	54 %	<ul style="list-style-type: none"> ▪ إنجاز 3 ملاعب (الكورنيش - الكورة - أمحيريش) بتكلفة إجمالية 3.4 مليون درهم ▪ إنجاز ملعبين جديدين (الفتح- الفيلا) واصلاح 3 ملاعب (المصلى- الموحدين- النوادر) بتكلفة إجمالية 3.53 مليون درهم ▪ الشروع في إنجاز 4 ملاعب للقرب صنف E (الكورنيش - أمحيريش - الحي الإداري - تيرت العليا) بتكلفة إجمالية 6.57 مليون درهم - نسبة الإنجاز: 60 % 	25	المساهمة في إحداث ملاعب القرب بمختلف الأحياء
يتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة	20 %	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الشروع في أشغال مد القناة الرئيسية (الشطرنج 1) نسبة الإنجاز 90 % ▪ تم الشروع في إعادة الدراسة الخاصة بمد وتوزيع القنوات وسط المدينة 	90	إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء
<ul style="list-style-type: none"> ▪ تم إدراج باقي الأحياء التي تحتاج التأهيل ضمن مشروع تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري 2024-2027 بغلاف مالي يبلغ 50.59 مليون درهم: الدراسات في طور الإنجاز 	11 %	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تمت تقوية طرق الأحياء التالية: الموحدين-الشام - الوحدة - وجزء من أحياء: الرجاء في الله -السعديين ▪ تم إبرام صفقة جديدة لإتمام الأشغال بمبلغ 29.88 مليون درهم : الرزامة - ابن رشد - باب الصحراء - المرابطين - السعديين 	100	بناء وتقوية الطرق بأحياء المدينة
يتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة	3 %	<ul style="list-style-type: none"> ▪ أعطيت الانطلاقة للمشروع: أشغال الحفر 	25	المساهمة في إحداث مركب للتأهيل الاجتماعي

تتبع تنفيذ برنامج العمل - فبراير 2025

المشروع	التكلفة التقديرية (د.م)	ما تحقق إنجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	ملاحظات
تهيئة الشوارع الرئيسية	85	تمت تهيئة جزء من شارع محمد السادس	5 %	<ul style="list-style-type: none"> تم إدراج تهيئة شارع محمد السادس وشارع 3 مارس ضمن مشروع تهيئة الشوارع الرئيسية في إطار البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري 2024-2027 بغلاف مالي يبلغ 72 مليون درهم: الدراسات في طور الإنجاز تم إدراج تهيئة باقي الشوارع الرئيسية في إطار تنفيذ اتفاقية تأهيل مدن الأقاليم الأربعة بالجهة بغلاف مالي يبلغ 40 مليون درهم الدراسات جاهزة، في انتظار الإعلان عن صفقات الأشغال
غرس أشجار التصيف	8	---	---	<ul style="list-style-type: none"> سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقيتي البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري وتأهيل مدن الأقاليم الأربعة الدراسات في طور الانجاز
تهيئة المحطة الطرقية	55	---	---	<ul style="list-style-type: none"> سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري 2024-2027 بغلاف مالي يبلغ 40 مليون درهم الدراسات في طور الانجاز
بناء المحجز الجماعي	8	---	---	<ul style="list-style-type: none"> سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري 2024-2027 بغلاف مالي يبلغ 7 مليون درهم الدراسات في طور الانجاز
المساهمة في إحداث الملعب الكبير لكرة القدم	95	---	---	<ul style="list-style-type: none"> سيتم تنفيذ الشطر الأول من المشروع في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري 2024-2027 بغلاف مالي يبلغ 20 مليون درهم الدراسات في طور الانجاز
تهيئة وتجهيز ملعب لكرة القدم	09	---	---	<ul style="list-style-type: none"> سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: الدراسات في طور الانجاز
بناء منشأة فنية على واد أم العشار	20	---	---	<ul style="list-style-type: none"> سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري 2024-2027 بغلاف مالي يبلغ 17 مليون درهم الدراسات في طور الانجاز

تتبع تنفيذ برنامج العمل - فبراير 2025

المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	ما تحقق إنجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	ملاحظات
إحداث فضاءات للبيع المتجولين في بعض الشوارع الرئيسية	4	تم الشروع في مسطرة نزع الملكية (نشر الإعلان بالجريدة الرسمية بتاريخ 2024/12/24)	---	<ul style="list-style-type: none"> سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة في طور الإعلان عن صفقة الدراسات
إحداث سوق الخضار والفواكه بالجملة	30	---	---	<ul style="list-style-type: none"> سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة بغلاف مالي 20 مليون درهم تم إدراج الربط الخارجي للمشروع بالشبكات ضمن مشروع ربط الوعاء العقاري لبناء المجزرة بالتجهيزات الأساسية الخارجية بغلاف مالي 10 مليون درهم في إطار البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري 2024-2027: الدراسات في طور الإنجاز في انتظار تفعيل الاتفاقية

تتبع تنفيذ برنامج العمل - فبراير 2025

ملاحظات	نسبة الإنجاز المئوية	التكلفة التقديرية (م.د.)	المشروع
سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة	---	240	تأهيل المدينة القديمة
سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية تأهيل المدينة القديمة: ساحة تكنة، ساحة الحطب؛ ساحة السوق، ساحة الدلالات في انتظار استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية	---	35	تهيئة الساحات العمومية
سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة	---	40	بناء وتجهيز مجزرة عصرية
سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة	---	6	إنجاز ولوجيات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة
سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة	---	52	تأهيل السوق الأسبوعي أمحيريش: فضاء المشية
سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة بتكلفة 7 مليون درهم	---	1	المساهمة في إحداث مركز الإدمان
سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة بتكلفة 5 مليون درهم	---	1	المساهمة في إحداث فضاء صحة الشباب

تتبع تنفيذ برنامج العمل - فبراير 2025

3-3- مشاريع قطاعية

ملاحظات	نسبة الإنجاز المئوية	ما تحقق انجازه من المشروع	التكلفة التقديرية (د.م)	المشروع
---	100 %	تم تأهيل المؤسسات التعليمية التالية: الحنصالي - المسيرة - الزرقطوني - القدس - المسيرة 2 - للا حسناء - ربوة الصهريج - للا عائشة - الناشئة - عبد الله بن ياسين - حمان الفطواكي - الموحدين - لمتونة - الحضري - وادنون - الفلاحة - امحيريش - ابن سينا - الخوارزمي - للا مريم - محمد الخامس - الصداقة - باب الصحراء	9	المساهمة في تأهيل فضاءات مؤسسات تعليمية
---	100 %	تم تأهيل فضاءات التعليم الأولي بالمؤسسات التالية: الزرقطوني - الفتح - الواحة - يوسف ابن تاشفين - الناشئة - المسيرة 2 - للا عائشة - القدس - الرجاء في الله	1	المساهمة في تجهيز فضاءات اللعب والترفيه بوحدة التعليم الأولي
---	95 %	<ul style="list-style-type: none"> تم إبرام صفقة بمبلغ 870 ألف درهم الأشغال في طور الإنجاز 	6	المساهمة في توسيع دار الطالبة
---	26 %	<ul style="list-style-type: none"> تم الشروع في إعادة بناء مقر الملحقة الإدارية الثالثة بغلاف مالي يبلغ 2.6 مليون درهم: نسبة الإنجاز 70 % 	7	توسيع وتأهيل الملحقات الإدارية
<ul style="list-style-type: none"> تم الإعلان عن صفقة إنجاز أربعة ملاعب صنف E في المؤسسات التعليمية (ثانوية باب الصحراء- ثانوية مولاي رشيد- ثانوية محمد السادس- ثانوية للا مريم) بمبلغ 6.2 مليون درهم تم فتح الأظرفة يوم 22-2024-01 في انتظار الشروع في تنفيذ الأشغال 	---	---	7	المساهمة في تأهيل 10 ملاعب رياضية بالعشب الاصطناعي بالمؤسسات التعليمية

تتبع تنفيذ برنامج العمل - فبراير 2025

ملاحظات	نسبة الإنجاز المئوية	التكلفة التقديرية (م.د.)	المشروع
<ul style="list-style-type: none"> ▪ تم برمجة مشروع بناء مستودع أموات جديد داخل المركز الاستشفائي الجهوي من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتكلفة تقديرية 2 مليون درهم ▪ تم إنجاز الدراسات الطبوغرافية ▪ سيتم الشروع في تنفيذ الأشغال خلال سنة 2025 	---	2	تأهيل مستودع الأموات
<ul style="list-style-type: none"> ▪ في طور بلورة مقارنة لتدبير هذا المرفق من طرف مؤسسة التعاون بين الجماعات، على أن تشمل إلى جانب النقل داخل المجال الحضري، النقل بين الجماعات 	---	4	توفير النقل الحضري

تتبع تنفيذ برنامج العمل - فبراير 2025

4-3- مشاريع في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية

ملاحظات	التكلفة التقديرية (م.د.)	المشروع
في انتظار تعبئة العقار	10	المساهمة في إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال في وضعية اعاقة
تم إبرام اتفاقية مع قطاع الشباب تم بموجبها وضع عقار تابع للجماعة رهن إشارة القطاع من أجل توفير فضاء مؤقت للتكوين خاص برائدات مركز التربية والتكوين المسيرة في انتظار بناء مركز جديد	11	المساهمة في إحداث ناديين نسويين (02)
في انتظار تعبئة العقار	8	المساهمة في إحداث مركز الاستقبال
في انتظار تعبئة العقار	20	المساهمة في إحداث المركز الجهوي لحماية الطفولة
في انتظار تعبئة العقار	12	المساهمة في إحداث دارين للشباب (02)
في انتظار تعبئة العقار	1	المساهمة في إحداث مركز الطب الجامعي
تم إدراج إحداث متحف ضمن اتفاقية تأهيل المدينة القديمة	20	المساهمة في إحداث مركز ثقافي ومتحف لذاكرة واد نون
في انتظار تعبئة الموارد المالية	7	بناء المرآب الجماعي
لدعم إنجاز المشروع تم توجيه رسالة لوزير الثقافة والشباب والتواصل قطاع الثقافة	13	المساهمة في إحداث مسرح الهواء الطلق
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	22	تغطية واد صنيديك
لدعم إنجاز المشروع تم توجيه رسالة لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة	12	بناء قنطرة حديدية على واد أم العشار
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية		

تتبع تنفيذ برنامج العمل - فبراير 2025

مشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	ملاحظات
استكمال تغطية واد امان اوشن	8	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
انجاز حائط وقائي بجنابت واد اسيف اوزرو	10	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
تغطية قناة تحويل مياه واد امان اوشن لواد أم لعشار	17	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
تأهيل وتقوية شبكة التطهير السائل	220	في انتظار تفعيل الشركات الجهوية ومجموعة الجماعات الترابية: "كلميم وادنون للتوزيع"
تقوية شبكة صرف مياه الأمطار	45	في انتظار تفعيل الشركات الجهوية ومجموعة الجماعات الترابية: "كلميم وادنون للتوزيع"
بناء مطرح بين جماعتي جديد للنفايات المنزلية والمماثلة لها ومركز لفرز النفايات	65	في انتظار تفعيل مؤسسة التعاون وتفعيل الاتفاقية المبرمة خلال أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة
المساهمة في إحداث منطقة لوجيستكية	70	في انتظار إبرام اتفاقية جديدة في ظل عدم استكمال إجراءات التوقيع والتأشير على اتفاقية سبق أن صادق عليها المجلس سنة 2020 في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
المساهمة في إحداث نصب تذكاري للمقاومة وأعضاء جيش التحرير	2	تمت مطالبة المدير الجهوي للمقاومة بإعداد تصور للمشروع في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
إحداث حديقة للحيوانات بالحزام الأخضر	25	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
تهيئة مساحات خضراء	65	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
المساهمة في إحداث مسبح ترفيهي	38	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
تأهيل المقابر	10	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
إحداث أسواق نموذجية ببعض أحياء المدينة	30	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
إحداث سوق مركزي	85	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية

تتبع تنفيذ برنامج العمل - فبراير 2025

ملاحظات	التكلفة التقديرية (م.د.)	المشروع
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	3	تحيين واستكمال تسمية الشوارع والأزقة
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	150	استكمال إنجاز الطريق المدارية الشطر 2 و 3
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	30	المساهمة في إحداث مرافق القرب بالرك الأصفر : ملاعب رياضية - مركز التربية والتكوين - ملحقة إدارية- دار الشباب
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	56	المساهمة في إحداث منطقة للأنشطة الصناعية
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	8	المساهمة في إحداث وتجهيز مؤسسة للتفتح الفني والأدبي
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	25	المساهمة في إحداث مرافق سياحية
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	65	اقتناء أو نزع الملكية لعقارات
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	15	التنشيط الثقافي والرياضي والتجاري والترفيهي بالمدينة
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	10	تقوية قدرات الفاعلين المدنيين ودعم الشراكة مع المجتمع المدني
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	3	التسويق الترابي للمدينة
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	8	تزويد المرافق العمومية والإدارات ومرافق القرب بالطاقة الشمسية
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	5	بناء مجسمات تراثية ببعض النقط في المدينة
سيتم تحويله للمركز الصحي الحضري القدس	3	تأهيل المركز الصحي الحضري المسيرة



تتبع تنفيذ برنامج العمل - فبراير 2025