



تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

بطاقة 1 : تقدم المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة

التكلفة المالية بملايين الدراهم	عدد المشاريع	تقدم إنجاز المشاريع
4,8	1	المشاريع المنتهية
278	6	المشاريع التي أعطيت لها الانطلاقة
2182	68	المشاريع التي لم تنطلق بعد
2464,8	75	المجموع

تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

بطاقة 2 : النسب السنوية المتوقعة لإنجاز المشاريع

نسب الإنجاز المتوقعة						بيانات المشروع		
2027	2026	2025	2024	2023	2022	المشروع	التوطين	رقم المشروع
20	20	20	20	10	10	تهيئة الشوارع الرئيسية	تراب الجماعة	1
	20	20	20	20	20	بناء وتقوية الطرق بأحياء المدينة	تراب الجماعة	2
	40	30	30			تهيئة المحطة الطرقية	تراب الجماعة	3
40	30	30				تهيئة جنبات الطرق	تراب الجماعة	4
40	30	30				بناء منشأة فنية على واد أم العشار	حيالقدس -حي الزيتون	5
50	50					استكمال إنجاز الطريق المدارية الشطر 2 و 3	تراب الجماعة	6
50	50					بناء قنطرة حديدية على واد أم العشار	حي الوحدة و حي امحيريش	7
30	30	20	20			إحداث فضاءات للباة المتجولين في بعض الشوارع الرئيسية	تراب الجماعة	8
30	30	20	20			تهيئة مساحات خضراء	تراب الجماعة	9
40	30	30				تأهيل المقابر	تراب الجماعة	10
40	30	30				تهيئة الساحات العمومية	تراب الجماعة	11
40	30	30				غرس أشجار التصفيف	تراب الجماعة	12
30	30	20	20			تثبيت لوحات التشوير والتعريف بالاتجاهات داخل وخارج المدينة	جماعة كلميم والطرق التي تربطها بالجماعات الأخرى	13
30	30	20	20			تحيين واستكمال تسمية الشوارع والأزقة	تراب الجماعة	14

تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

نسب الإنجاز المتوقعة						بيانات المشروع		
2027	2026	2025	2024	2023	2022	المشروع	التوطين	رقم المشروع
30	30	20	20			توسيع شبكة الأضواء الثلاثية بأهم المحاور الطرقية والمدارات ووضع المطبات وأنظمة السلامة الطرقية بأحياء المدينة وامام المؤسسات التعليمية	تراب الجماعة	15
40	30	30				بناء المرآب الجماعي	تراب الجماعة	16
40	30	30				تأهيل مستودع الأموات	المستشفى الجهوي	17
20	20	20	20	10	10	تأهيل المدينة القديمة	المدينة القديمة	18
40	30	30				بناء مجسمات تراثية ببعض النقط في المدينة	تراب الجماعة	19
20	20	20	20	20		تجويد خدمات التطهير الصلب : الجمع والكنس	تراب الجماعة	20
20	20	20	20	20		تجويد خدمات التطهير الصلب : تدير المطرح	تراب الجماعة	21
			40	30	30	توسيع وتأهيل شبكة الإنارة العمومية: تغيير المصابيح القديمة بالمصابيح	تراب الجماعة	22
40	20	20	20			تأهيل وتقوية شبكة التطهير السائل	تراب الجماعة	23
40	30	30				تقوية شبكة صرف مياه الأمطار	تراب الجماعة	24
50	50					المساهمة في إحداث مرافق القرب بالرك الأصفر : ملاعب رياضية - مركز التربية والتكوين - ملحقة إدارية- دار الشباب	الرك الأصفر	25
40	30	30				تأهيل المركز الصحي الحضري المسيرة	حي المسيرة	26
40	30	30				المساهمة في إحداث مركز الإدمان	تراب الجماعة	27
40	30	30				المساهمة في إحداث مركز الطب الجامعي	تراب الجماعة	28
40	30	30				المساهمة في إحداث فضاء صحة الشباب	تراب الجماعة	29
			80	10	10	بناء مرآب تحت أرضي مع سوق نموذجي	ساحة 20 غشت	30

تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

نسب الإنجاز المتوقعة						بيانات المشروع		
2027	2026	2025	2024	2023	2022	المشروع	التوطين	رقم المشروع
			80	20		بناء وتجهيز مجزرة عصرية	تراب الجماعة	31
40	20	20	20			إحداث أسواق نموذجية ببعض أحياء المدينة	تراب الجماعة	32
	40	30	30			تأهيل السوق الأسبوعي أمحيريش: فضاء المشية	سوق امحيريش	33
40	30	30				إحداث سوق مركزي	تراب الجماعة	34
		40	30	30		إحداث سوق الخضر والفواكه بالجملة	تراب الجماعة	35
40	30	30				تسوية وضعية العقار المحتضن للسوق الأسبوعي	سوق امحيريش	36
40	30	30				اقتناء أو نزع الملكية لعقارات	تراب الجماعة	37
		50	50			التسويق الترابي للمدينة	تراب الجماعة	38
50	50					المساهمة في إحداث منطقة لوجيستكية	تراب الجماعة	39
50	50					المساهمة في إحداث منطقة للأنشطة الصناعية	تراب الجماعة	40
50	50					المساهمة في إحداث مرافق سياحية	تراب الجماعة	41
20	20	20	20	10	10	توفير النقل الحضري	تراب الجماعة	42
						إحداث حديقة للحيوانات بالحزام الأخضر	المدخل الشرقي للمدينة	43
			20	40	40	تهيئة وتجهيز ملعب لكرة القدم	واحة الرياضات	44
20	20	10	20	20	10	المساهمة في إحداث ملاعب القرب بمختلف الأحياء	تراب الجماعة	45
						المساهمة في إحداث الملعب الكبير لكرة القدم	تراب الجماعة	46
40	40	20				المساهمة في تأهيل 10 ملاعب رياضية بالعشب الاصطناعي بالمؤسسات التعليمية	تراب الجماعة	47

تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

نسب الإنجاز المتوقعة						بيانات المشروع		
2027	2026	2025	2024	2023	2022	المشروع	التوطين	رقم المشروع
	30	30	20	20		المساهمة في إحداث مركب للتأهيل الاجتماعي	تراب الجماعة	48
			50	50		المساهمة في إحداث مسبح ترفيهي	حي امحيريش	49
40	40	20				المساهمة في إحداث وتجهيز مؤسسة للتفتح الفني والأدبي	تراب الجماعة	50
40	40	20				المساهمة في تأهيل فضاءات مؤسسات تعليمية	تراب الجماعة	51
40	40	20				المساهمة في تجهيز فضاءات اللعب والترفيه بوحدة التعليم الأولى	تراب الجماعة	52
	40	40	20			المساهمة في إحداث المركز الجهوي لحماية الطفولة	تراب الجماعة	53
	40	40	20			المساهمة في إحداث دارين للشباب (02)	تراب الجماعة	54
	40	40	20			المساهمة في إحداث ناديين نسويين (02)	تراب الجماعة	55
	40	40	20			المساهمة في إحداث مركز الاستقبال	تراب الجماعة	56
	40	40	20			المساهمة في إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال في وضعية اعاقة	تراب الجماعة	57
	40	40	20			المساهمة في توسيع دار الطالبة	حي القدس	58
40	40	20				المساهمة في إحداث مسرح الهواء الطلق	حي تكنا	59
	40	40	20			المساهمة في إحداث مركز ثقافي و متحف لذاكرة واد نون	تراب الجماعة	60
	50	50				المساهمة في إحداث نصب تذكاري للمقاومة وأعضاء جيش التحرير	ساحة بئر انزران	61
20	20	20	20	20		التنشيط الثقافي والرياضي والتجاري والترفيهي بالمدينة	تراب الجماعة	62
20	20	20	20	20		تقوية قدرات الفاعلين المدنيين ودعم الشراكة مع المجتمع المدني	تراب الجماعة	63
		50	50			إنجاز ولوجيات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة	تراب الجماعة	64
			40	40	20	توسيع وتأهيل مقر وإدارة الجماعة	تراب الجماعة	65



تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

نسب الإنجاز المتوقعة						بيانات المشروع		
2027	2026	2025	2024	2023	2022	المشروع	التوطين	رقم المشروع
		40	40	20		تحديث ورقمنة الخدمات الإدارية	تراب الجماعة	66
40	20	20	20			توسيع وتأهيل الملحقات الإدارية	تراب الجماعة	67
40	40	20				بناء المحجز الجماعي	تراب الجماعة	68
40	20	20	20			تزويد المرافق العمومية والإدارات ومرافق القرب بالطاقة الشمسية	تراب الجماعة	69
50	50					بناء مطرح بين جماعاتي جديد للنفايات المنزلية والمماثلة لها ومركز لفرز النفايات	المدخل الشرقي للجماعة	70
20	20	20	20	20		إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء	تراب الجماعة	71
40	20	20	20			تغطية واد صنيديك	حي امحيريش	72
40	20	20	20			استكمال تغطية واد امان اوشن	حي الفيلا، حي الرجاء فالله	73
40	20	20	20			انجاز حائط وقائي بجنبات واد اسيف اوزرو	حي الفيلا، حي الرجاء فالله	74
40	20	20	20			تغطية قناة تحويل مياه واد امان اوشن لواد أم لعشار	المدخل الشمالي للمدينة	75

تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

بطاقة 3 : تتبع وتقييم إنجاز المشاريع

مشاريع مبرمجة ابتداء من سنة 2022

أسباب التأخر	نسبة الإنجاز المئوية	ما تحقق انجازه من المشروع	فترة التنفيذ	التكلفة التقديرية (.د.م)	المشروع	رت
	13,6	<ul style="list-style-type: none"> • إنجاز 3 ملاعب (الكورنيش - حي الكوية - حي امحيريش) • صفقة في طور الإنجاز تخص: تهيئة ملعبين جديدين (حي الفتح -حي الفيلا) واصلاح 3 ملاعب (ملعب المصلي-ملعب الموحدين-ملعب النوادر) 	2022 2027	25	المساهمة في إحداث ملاعب القرب بمختلف الأحياء	45
في انتظار تعبئة الموارد المالية لاستكمال المشروع	12	تم تنفيذ صفقة بمبلغ 4.8 مليون د	2022 2024	40	توسيع وتأهيل شبكة الإنارة العمومية: تغيير المصابيح القديمة بالمصابيح الاقتصادية LED	22
في انتظار الإعلان عن صفقات جديدة في ظل الصعوبات المرتبطة بوضعية المقاول	10,92	تقوية طرق الاحياء: الموحدين-الشام-الوحدة- و جزء من الاحياء: الرجاء في الله-السعديين	2022 2026	100	بناء وتقوية الطرق بأحياء المدينة	2



تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

أسباب التأخر	نسبة الإنجاز المئوية	ما تحقق انجازه من المشروع	فترة التنفيذ	التكلفة التقديرية (م.د.)	المشروع	رت
في انتظار تعبئة الموارد المالية لاستكمال المشروع	4,7	جزء من شارع محمد السادس	2022 2027	85	تهيئة الشوارع الرئيسية	1
في انتظار تفعيل الاتفاقية	-	-	2022 2027	240	تأهيل المدينة القديمة	18
في انتظار إعادة الإعلان عن صفقة الأشغال	-	<ul style="list-style-type: none"> تم إنجاز الدراسات التقنية تم إنجاز الدراسات المعمارية صفقة الاشغال الكبرى : في انتظار إعادة الإعلان عن الصفقة 	2022 2024	50	بناء مرآب تحت أرضي مع سوق نموذجي	30
في انتظار انتهاء الدراسات للإعلان عن صفقات الأشغال	-	-	2022 2024	15	توسيع وتأهيل مقر وإدارة الجماعة	65

تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

مشاريع مبرمجة ابتداء من سنة 2023

ر.ت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر
66	تحديث ورقمنة الخدمات الإدارية	5	2023 2025	تم اقتناء مجموعة من الأنظمة الرقمية والتجهيزات المعلوماتية	28	في انتظار تعبئة الموارد المالية
20	تجويد خدمات التطهير الصلب : الجمع والكنس	93	2023 2027	في طور الإنجاز	20	في طور الإنجاز
21	تجويد خدمات التطهير الصلب : تدير المطرح	25	2023 2027	-	-	في انتظار إعطاء الأمر بالخدمة
31	بناء وتجهيز مجزرة عصرية	40	2023 2024	-	-	في انتظار تفعيل الاتفاقية
35	إحداث سوق الخضار والفواكه بالجملة	30	2023 2025	-	-	في انتظار تفعيل الاتفاقية
44	تهيئة وتجهيز ملعب لكرة القدم	09	2023 2025	-	-	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
48	المساهمة في إحداث مركب للتأهيل الاجتماعي	25	2023 2026	-	-	في انتظار تفعيل الاتفاقية
49	المساهمة في إحداث مسبح ترفيهي	38	2023 2024	-	-	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية



تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

أسباب التأخر	نسبة الإنجاز المئوية	ما تحقق انجازه من المشروع	فترة التنفيذ	التكلفة التقديرية (م.د.)	المشروع	رت.
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2023 2027	15	التنشيط الثقافي والرياضي والتجاري والترفيهي بالمدينة	62
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2023 2027	10	تقوية قدرات الفاعلين المدنيين ودعم الشراكة مع المجتمع المدني	63
في انتظار تفعيل الاتفاقية	-	-	2023 2027	90	إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء	71

تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

مشاريع مبرمجة ابتداء من سنة 2024

أسباب التأخر	نسبة الإنجاز المئوية	ما تحقق انجازه من المشروع	فترة التنفيذ	التكلفة التقديرية (م.د.)	المشروع	رت
في طور الإنجاز	70	في طور الإنجاز	2024 2026	6	المساهمة في توسيع دار الطالبة	58
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2024 2027	5	توسيع شبكة الأضواء الثلاثية بأهم المحاور الطرقية والمدارات ووضع المطبات وأنظمة السلامة الطرقية بأحياء المدينة وامام المؤسسات التعليمية	15
في انتظار إحداث الشركات الجهوية	-	-	2024 2027	220	تأهيل وتقوية شبكة التطهير السائل	23
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2024 2025	3	التسويق الترابي للمدينة	38
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	-	-	2024 2025	6	إنجاز ولوجيات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة	64
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2024 2026	55	تهيئة المحطة الطرقية	3
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2024 2026	52	تأهيل السوق الأسبوعي أمحيريش: فضاء الماشية	33

تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

ر.ت	المشروع	التكلفة التقديرية (د.م)	فترة التنفيذ	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر
53	المساهمة في إحداث المركز الجهوي لحماية الطفولة	20	2024 2026	-	-	
54	المساهمة في إحداث دارين للشباب (02)	12	2024 2026	-	-	في انتظار تعبئة العقار
55	المساهمة في إحداث ناديين نسويين (02)	11	2024 2026	-	-	في انتظار تعبئة العقار
56	المساهمة في إحداث مركز الاستقبال	8	2024 2026	-	-	في انتظار تعبئة العقار
57	المساهمة في إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال في وضعية اعاقة	10	2024 2026	-	-	
60	المساهمة في إحداث مركز ثقافي و متحف لذاكرة واد نون	20	2024 2026	-	-	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
8	إحداث فضاءات للباة المتجولين في بعض الشوارع الرئيسية	4	2024 2027	-	-	في انتظار تعبئة الموارد المالية
9	تهيئة مساحات خضراء	65	2024 2027	-	-	في انتظار تعبئة الموارد المالية
13	تثبيت لوحات التشوير والتعريف بالاتجاهات داخل وخارج المدينة	5	2024 2027	-	-	في انتظار تعبئة الموارد المالية



تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

ر.ت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر
14	تحيين واستكمال تسمية الشوارع والأزقة	3	2024 2027	-	-	في انتظار تعبئة الموارد المالية
32	إحداث أسواق نموذجية ببعض أحياء المدينة	30	2024 2027	-	-	في انتظار تعبئة الموارد المالية
67	توسيع وتأهيل الملحقات الإدارية	7	2024 2027	-	-	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
69	تزويد المرافق العمومية والإدارات ومرافق القرب بالطاقة الشمسية	8	2024 2027	-	-	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
72	تغطية واد صنيديك	22	2024 2027	-	-	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
73	استكمال تغطية واد امان اوشن	8	2024 2027	-	-	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
74	انجاز حائط وقائي بجنابت واد اسيف اوزرو	10	2024 2027	-	-	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
75	تغطية قناة تحويل مياه واد امان اوشن لواد أم لعشار	17	2024 2027	-	-	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية



تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

مشاريع مبرمجة ابتداء من سنة 2025

أسباب التأخر	نسبة الإنجاز المئوية	ما تحقق انجازه من المشروع	فترة التنفيذ	التكلفة التقديرية (م.د.)	المشروع	رت
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2025 2027	20	بناء منشأة فنية على واد أم العشار	5
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2025 2027	12	بناء قنطرة حديدية على واد أم العشار	7
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2025 2027	2	تأهيل مستودع الأموات	17
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	-	-	2025 2027	13	المساهمة في إحداث مسرح الهواء الطلق	59
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	-	-	2025 2027	8	بناء المحجز الجماعي	68
في انتظار الانتهاء من تأهيل المركز الصحي الحضري القدس	-	-	2025 2027	3	تأهيل المركز الصحي الحضري المسيرة	26
في انتظار تعبئة العقار	-	-	2025 2027	1	المساهمة في إحداث مركز الإدمان	27
في انتظار تعبئة العقار	-	-	2025 2027	1	المساهمة في إحداث مركز الطب الجامعي	28



تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

أسباب التأخر	نسبة الإنجاز المئوية	ما تحقق انجازه من المشروع	فترة التنفيذ	التكلفة التقديرية (د.م)	المشروع	رت
في انتظار تعبئة العقار	-	-	2025 2027	1	المساهمة في إحداث فضاء صحة الشباب	29
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	-	-	2025 2026	2	المساهمة في إحداث نصب تذكاري للمقاومة وأعضاء جيش التحرير	61
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2025 2027	20	تهيئة جنبات الطرق	4
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2025 2027	10	تأهيل المقابر	10
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2025 2027	35	تهيئة الساحات العمومية	11
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2025 2027	8	غرس أشجار التصفيف	12
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2025 2027	7	بناء المرآب الجماعي	16
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2025 2027	5	بناء مجسمات تراثية ببعض النقط في المدينة	19
في انتظار إحداث الشركات الجهوية	-	-	2025 2027	45	تقوية شبكة صرف مياه الأمطار	24

تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

أسباب التأخر	نسبة الإنجاز المئوية	ما تحقق انجازه من المشروع	فترة التنفيذ	التكلفة التقديرية (م.د.)	المشروع	رت
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2025 2027	85	إحداث سوق مركزي	34
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2025 2027	30	تسوية وضعية العقار المحتضن للسوق الأسبوعي	36
في انتظار تعبئة الموارد المالية	-	-	2025 2027	65	اقتناء أو نزع الملكية لعقارات	37
في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	-	-	2025 2027	95	المساهمة في إحداث الملعب الكبير لكرة القدم	46
في انتظار المصادقة على الصفقة	-	تم الإعلان عن صفقة انجاز أربعة ملاعب صنف E في المؤسسات التعليمية (ثانوية باب الصحراء-ثانوية مولاي رشيد-ثانوية محمد السادس-ثانوية للامريم) تم فتح الاظرفة يوم 2024-01-22	2025 2027	7	المساهمة في تأهيل 10 ملاعب رياضية بالعشب الاصطناعي بالمؤسسات التعليمية	47
	-	-	2025 2027	8	المساهمة في إحداث وتجهيز مؤسسة للتفتح الفني والأدبي	50



تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

أسباب التأخر	نسبة الإنجاز المئوية	ما تحقق انجازه من المشروع	فترة التنفيذ	التكلفة التقديرية (د.م)	المشروع	رت
	-	-	2025 2027	9	المساهمة في تأهيل فضاءات مؤسسات تعليمية	51
	-	-	2025 2027	1	المساهمة في تجهيز فضاءات اللعب والترفيه بوحدات التعليم الأولي	52

تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

مشاريع مبرمجة ابتداء من سنة 2026

ر.ت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر
6	استكمال إنجاز الطريق المدارية الشطر 2 و 3	150	2026 2027	-	-	في انتظار تعبئة الموارد المالية
25	المساهمة في إحداث مرافق القرب بالرك الأصفر : ملاعب رياضية - مركز التربية والتكوين - ملحقة إدارية- دار الشباب	30	2026 2027	-	-	في انتظار تعبئة الموارد المالية
39	المساهمة في إحداث منطقة لوجيستكية	70	2026 2027	-	-	في انتظار تفعيل الاتفاقية
40	المساهمة في إحداث منطقة للأنشطة الصناعية	56	2026 2027	-	-	في انتظار تعبئة الشركاء
41	المساهمة في إحداث مرافق سياحية	25	2026 2027	-	-	في انتظار تعبئة الشركاء
42	توفير النقل الحضري			-	-	في انتظار تعبئة الشركاء
43	إحداث حديقة للحيوانات بالحزام الأخضر	25	2026 2027	-	-	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
70	بناء مطرح بين جماعتي جديد للنفايات المنزلية والمماثلة لها ومركز لفرز النفايات	65	2026 2027	-	-	في انتظار تفعيل مؤسسة التعاون بين الجماعات



تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

بطاقة 4 : مؤشرات إنجاز المشاريع التي تتطلب تعبئة العقار

تقدم تنفيذ المشروع	تعبئة الوعاء العقاري	انجاز الدراسة	اسم المشروع
50%	30%	20%	
5,46	10	5	بناء وتقوية الطرق بأحياء المدينة
6,8	10	20	المساهمة في إحداث ملاعب القرب بمختلف الأحياء
-	30	20	بناء المرآب الجماعي
-	30	20	بناء مرآب تحت أرضي مع سوق نموذجي
-	-	20	استكمال إنجاز الطريق المدارية الشطر 2 و 3
-	10	-	تهيئة المحطة الطرقية
-	30	-	بناء وتجهيز مجزرة عصرية
-	30	-	إحداث سوق الخضار والفواكه بالجملة
-	30	-	تهيئة مساحات خضراء
-	30	-	تهيئة الساحات العمومية
-	30	-	إحداث حديقة للحيوانات بالحزام الأخضر
-	30	-	تهيئة وتجهيز ملعب لكرة القدم
-	30	-	المساهمة في إحداث الملعب الكبير لكرة القدم
-	30	-	المساهمة في إحداث مركب للتأهيل الاجتماعي
-	30	-	المساهمة في إحداث مسبح ترفيهي
-	30	-	بناء المحجز الجماعي



تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

تقدم تنفيذ المشروع	تعبئة الوعاء العقاري	انجاز الدراسة	اسم المشروع
50%	30%	20%	
-	-	-	إحداث فضاءات للباعة المتجولين في بعض الشوارع الرئيسية
-	-	-	المساهمة في إحداث مرافق القرب بالرك الأصفر : ملاعب رياضية - مركز التربية والتكوين - ملحقة إدارية- دار الشباب
-	-	-	المساهمة في إحداث مركز الإدمان
-	-	-	المساهمة في إحداث مركز الطب الجامعي
-	-	-	المساهمة في إحداث فضاء صحة الشباب
-	-	-	إحداث أسواق نموذجية ببعض أحياء المدينة
-	-	-	إحداث سوق مركزي
-	-	-	تسوية وضعية العقار المحتضن للسوق الأسبوعي
-	-	-	اقتناء أو نزع الملكية لعقارات
-	-	-	المساهمة في إحداث منطقة لوجيستكية
-	-	-	المساهمة في إحداث منطقة للأنشطة الصناعية
-	-	-	المساهمة في إحداث مرافق سياحية
-	-	-	المساهمة في إحداث المركز الجهوي لحماية الطفولة
-	-	-	المساهمة في إحداث دارين للشباب (02)
-	-	-	المساهمة في إحداث ناديين نسويين (02)
-	-	-	المساهمة في إحداث مركز الاستقبال
-	-	-	المساهمة في إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال في وضعية اعاقة
-	-	-	المساهمة في إحداث مسرح الهواء الطلق



تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

تقدم تنفيذ المشروع	تعبئة الوعاء العقاري	انجاز الدراسة	اسم المشروع
50%	30%	20%	
-	-	-	المساهمة في إحداث مركز ثقافي و متحف لذاكرة واد نون
-	-	-	بناء مطرح بين جماعاتي جديد للنفايات المنزلية والمماثلة لها ومركز لفرز النفايات
-	-	-	إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء



تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

بطاقة 5 : مؤشرات إنجاز المشاريع التي لا تتطلب تعبئة العقار

تقدم تنفيذ المشروع	انجاز الدراسة	اسم المشروع
%60	%40	
12	40	تجويد خدمات التطهير الصلب : الجمع والكنس
---	40	تجويد خدمات التطهير الصلب : تدبير المطرح
45	40	المساهمة في توسيع دار الطالبة
20	20	تحديث ورقمنة الخدمات الإدارية
7,2	---	توسيع وتأهيل شبكة الإنارة العمومية: تغيير المصابيح القديمة بالمصابيح LED
---	35	توسيع وتأهيل مقر وإدارة الجماعة
---	20	تأهيل المدينة القديمة
---	---	تهيئة الشوارع الرئيسية
---	---	تهيئة جنبات الطرق
---	---	بناء منشأة فنية على واد أم العشار
---	---	بناء قنطرة حديدية على واد أم العشار
---	---	تأهيل المقابر
---	---	غرس أشجار التصفييف



تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

تقدم تنفيذ المشروع	انجاز الدراسة	اسم المشروع
%60	%40	
---	---	تثبيت لوحات التشوير والتعريف بالاتجاهات داخل وخارج المدينة
---	---	تحيين واستكمال تسمية الشوارع والأزقة
---	---	توسيع شبكة الأضواء الثلاثية بأهم المحاور الطرقية والمدارات ووضع المطبات وأنظمة السلامة الطرقية بالأحياء وامام المؤسسات التعليمية
---	---	تأهيل مستودع الأموات
---	---	بناء مجسمات تراثية ببعض النقط في المدينة
---	---	تأهيل وتقوية شبكة التطهير السائل
---	---	تقوية شبكة صرف مياه الأمطار
---	---	المساهمة في إحداث مرافق القرب بالرك الأصفر : ملاعب رياضية - مركز التربية والتكوين - ملحقة إدارية- دار الشباب
---	---	تأهيل المركز الصحي الحضري المسيرة
---	---	تأهيل السوق الأسبوعي أمحيريش: فضاء الماشية
---	---	التسويق الترابي للمدينة
---	---	توفير النقل الحضري
---	---	المساهمة في تأهيل 10 ملاعب رياضية بالعشب الاصطناعي بالمؤسسات التعليمية
---	---	المساهمة في إحداث وتجهيز مؤسسة للتفتح الفني والأدبي
---	---	المساهمة في تأهيل فضاءات مؤسسات تعليمية



تتبع تنفيذ برنامج العمل

فبراير 2024

تقدم تنفيذ المشروع	انجاز الدراسة	اسم المشروع
%60	%40	
---	---	المساهمة في تجهيز فضاءات اللعب والترفيه بوحدات التعليم الأولي
---	---	المساهمة في إحداث نصب تذكاري للمقاومة وأعضاء جيش التحرير
---	---	التنشيط الثقافي والرياضي والتجاري والترفيهي بالمدينة
---	---	تقوية قدرات الفاعلين المدنيين ودعم الشراكة مع المجتمع المدني
---	---	إنجاز ولوجيات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة
---	---	توسيع وتأهيل الملحقات الإدارية
---	---	تزويد المرافق العمومية والإدارات ومرافق القرب بالطاقة الشمسية
---	---	تغطية واد صنيديك
---	---	استكمال تغطية واد امان اوشن
---	---	انجاز حائط وقائي بجنابت واد اسيف اوزرو
---	---	تغطية قناة تحويل مياه واد امان اوشن لواد أم لعشار